


**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PADRE LAS CASAS**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022**  
**(PERIODO ENERO / Diciembre)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Arreglo de calle en pavimento y contén calle 42.	Santa Ana	400,000.00	464,488.00	X				Terminada
2. Aceras y contenes	Ocoa viejo los Maginos	200,000.00	256,517.39	X				Terminada
3. Alumbrado	Villa ocoa viejo	200,000.00	269,000.00	X				Terminada
4. Aceras y contenes	Barrio nueva	200,000.00					X	Pendiente



FIRMA ALCADÍA



SELLO AYUNTAMIENTO

18/10/22

FECHA

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**  
**PERIODO** ENERO / SEPTIEMBRE

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022 :**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	3	75%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	1	25%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,000,000	1,190,005	190,005	75%

