



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

De la Mano con el Pueblo

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023 (PERIODO ENERO 2023 / MARZO 2023)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción de (226. 32m2 de callejón en hormigón simple, Santa Ana Sur.	Santa Ana Sur	750,000,00	864,325.70	X				Terminada
2.Arreglo de callejón en hormigón simple santa norte.	Santa Ana norte	750, 000.00	Pendiente				X	Sin inicial


Alcalde Municipal



2 de mayo 2023
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / MARZO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023 :

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	1	0%
TOTAL	2	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
1,500,000.00	864,325.70	114,325.70	75%

MUNICIPIO DE _____
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR _____

ECHA _____

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Coordinador PPM Ayuntamiento

Sello Ayuntamiento